



COMUNE DI BROSSASCO

- PROVINCIA DI CUNEO -

P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN)
Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 - P.IVA/C.F.: 00523760049

UFFICIO TECNICO COMUNALE ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 216 UT/2015

Brossasco, li 30/12/2015

**OGGETTO: LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA”
(CIG n. 6268593E93 – CUP: B21B15000120009)
Approvazione CRE e liquidazione compenso RUP**

La sottoscritta GIUSIANO Arch. Elisa in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 14 del 29/07/2015 con il quale gli è stata conferita la responsabilità del Servizio Tecnico;

Richiamate:

- la delibera C.C. n. 23 del 23.09.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015, unitamente al Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica;

-la delibera C.C. n. 22 del 23/09/2015 con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e l'elenco annuale 2015;

Premesso che:

- con Delibera G.C. n. 32 del 25.05.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ristrutturazione urbanistica con realizzazione di nuova rotatoria”, a firma dell'Arch. Monge Riccardo con studio in Via Spielberg n.14 a Saluzzo (CN), dal quale risulta una somma complessiva di € 140.604,14 di cui € 111.647,80 per lavori, comprensivi di € 8.499,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 36.275,01 per costi della manodopera non soggetti a ribasso e € 28.956,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con Determina n. 70/UT del 13.07.2015 i lavori di “Ristrutturazione urbanistica con realizzazione di nuova rotatoria” sono stati conferiti in maniera definitiva alla Ditta COGIBIT s.r.l. con sede in Via Monasterolo n. 10 a Scarnafigi (CN), con un importo netto dei lavori determinato in € 49.734,04 (pari a € 66.873,79 decurtati del ribasso del 25,63%), oltre a € 8.499,00 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 36.275,01 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso) per complessivi € 94.508,05 oltre I.V.A. con aliquota ai sensi di Legge;

- con contratto Rep. n. 242/2015 del 25.09.2015, i lavori di “Ristrutturazione urbanistica con realizzazione di nuova rotatoria” sono stati formalmente appaltati alla Ditta COGIBIT s.r.l. con sede in Via Monasterolo n. 10 a Scarnafigi (CN), con un importo netto dei lavori determinato in € 49.734,04 (pari a € 66.873,79 decurtati del ribasso del 25,63%), oltre a € 8.499,00 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 36.275,01 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso) per complessivi € 94.508,05 oltre I.V.A. con aliquota ai sensi di Legge;

Dato atto che:

-con Determina n. 145/UT del 26.10.2015 è stato approvato il Primo Stato di Avanzamento dei Lavori di "Ristrutturazione urbanistica con realizzazione di nuova rotatoria", redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Monge Riccardo con studio in Via Spielberg n.14 a Saluzzo (CN), eseguiti a tutto il 25.09.2015, predisponendo la liquidazione del Certificato di Pagamento n° 1 per una somma di € 47.262,01 oltre l'IVA 10% corrispondente e così complessivamente per € 51.988,21 (IVA compresa);

-con Determina n. 184/UT del 09.12.2015 è stato approvato lo Stato Finale dei Lavori di "Ristrutturazione urbanistica con realizzazione di nuova rotatoria", redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Monge Riccardo con studio in Via Spielberg n.14 a Saluzzo (CN), eseguiti a tutto il 20.10.2015, predisponendo la liquidazione del Certificato di Pagamento n° 2 corrispondente alla rata finale dei lavori, per una somma di € 46.070,42 a cui si somma l'IVA 10% corrispondente e così complessivamente per € 50.677,46 (IVA compresa);

-con Determina n. 120/UT del 01/10/2015, quale compenso per il RUP, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stata impegnata la somma di € 580,57 lorde imputandola al Cap. 1510.1 (2.08.01.01) "Lavori di realizzazione e manutenzione strade e piazze", bilancio del corrente esercizio finanziario;

Visti:

-il Certificato di pagamento spese tecniche a saldo per compenso RUP, in data 28/12/2015, dal quale risulta doversi liquidare la somma € 580,57 lorde;

- la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 10/12/2015, così come predisposto dal Direttore dei Lavori Monge Riccardo con studio in Via Spielberg n.14 a Saluzzo (CN);

-il Certificato di pagamento n. 3 della rata corrispondente al saldo, dal quale risulta doversi pagare alla Ditta affidataria l'importo di € 469,01 oltre IVA 10% corrispondente e così complessivamente per € 515,91 (IVA compresa)

-la Relazione del Responsabile del Procedimento sul Conto Finale in data 28/12/2015;

-gli atti di contabilità finale nelle risultanze di cui al seguente :

RIEPILOGO FINALE

VOCI DI SPESA	QUADRO DI SPESA CONTRATTUALE	QUADRO CONSUNTIVO Come da stato finale
A) Lavori soggetti a ribasso	66.873,79	64.404,68
B) Ribasso del 25,63% effettuato sui lavori netti	17.139,75	16.506,92
Importo opere ribassate (A - B)	49.734,04	47.897,76
C) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	36.275,01	37.455,07
D) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.499,00	8.448,61
IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI (A-B)+C+D	94.508,05	93.801,44
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 10% sui lavori da contratto	9.450,80	9.380,14
Spese tecniche per progettazione, Direzione Lavori, Contabilizzazione	7.257,11	7.257,11
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	3.907,67	3.907,67

Spese tecniche per denuncia opere strutturali	676,35	676,35
Spese tecniche per collaudo opere strutturali	200,00	200,00
Spese tecniche per rilievi e tracciamenti	1.500,00	1.500,00
C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	541,65	541,65
I.V.A. 22% spese tecniche	3.098,21	3.098,21
Compenso ai sensi art. 92 D.Lgs. 163/2006	580,57	580,57
Oneri Osservatorio	30,00	30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	27.242,36	27.171,70
TOTALI	121.750,41	120.973,14

Considerato che, come da Certificato di Regolare Esecuzione e da Certificato di pagamento della rata a saldo, risulta un credito a favore dell'impresa COGIBIT s.r.l. con sede in Via Monasterolo n. 10 a Scarnafigi (CN) pari a € 469,01 oltre IVA 10% corrispondente e così complessivamente per € 515,91 (IVA compresa), la cui liquidazione verrà effettuata con specifico atto di Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale a presentazione di regolare fattura;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lvo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e ss.mm.ii.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione tecnica mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 c. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis soprarichiamato;

DETERMINA

- 1) Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori di "Ristrutturazione urbanistica con realizzazione di nuova rotatoria" nelle risultanze di cui al seguente

RIEPILOGO FINALE:

VOCI DI SPESA	QUADRO DI SPESA CONTRATTUALE	QUADRO CONSUNTIVO Come da stato finale
A) Lavori soggetti a ribasso	66.873,79	64.404,68
B) Ribasso del 25,63% effettuato sui lavori netti	17.139,75	16.506,92
Importo opere ribassate (A - B)	49.734,04	47.897,76
C) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	36.275,01	37.455,07
D) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.499,00	8.448,61

IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI (A-B)+C+D	94.508,05	93.801,44
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 10% sui lavori da contratto	9.450,80	9.380,14
Spese tecniche per progettazione, Direzione Lavori, Contabilizzazione	7.257,11	7.257,11
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	3.907,67	3.907,67
Spese tecniche per denuncia opere strutturali	676,35	676,35
Spese tecniche per collaudo opere strutturali	200,00	200,00
Spese tecniche per rilievi e tracciamenti	1.500,00	1.500,00
C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	541,65	541,65
I.V.A. 22% spese tecniche	3.098,21	3.098,21
Compenso ai sensi art. 92 D.Lgs. 163/2006	580,57	580,57
Oneri Osservatorio	30,00	30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	27.242,36	27.171,70
TOTALI	121.750,41	120.973,14

- 3) Di dare atto che, come da Certificato di Regolare Esecuzione e da Certificato di pagamento della rata a saldo, risulta un credito a favore dell'impresa COGIBIT s.r.l. con sede in Via Monasterolo n. 10 a Scarnafigi (CN) pari a € 469,01 oltre IVA 10% corrispondente e così complessivamente per € 515,91 (IVA compresa) la cui liquidazione verrà effettuata con specifico atto di Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale a presentazione di regolare fattura;
- 4) Di approvare il Certificato di pagamento spese tecniche a saldo per compenso RUP, in data 28/12/2015, dal quale risulta doversi liquidare la somma € 580,57 lorde;
- 5) Di provvedere alla liquidazione della somma di € 580,57 lorde, quali spese tecniche a saldo per compenso RUP, individuato nell'Arch. Giusiano Elisa, imputandone il pagamento al Cap. 1510.1 (2.08.01.01) "Lavori di realizzazione e manutenzione strade e piazze", bilancio del corrente esercizio finanziario (Codice Siope: 2102) (IMP 252/2015).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE
(GIUSIANO Arch. Elisa)



Elisa Giusiano

SERVIZIO TECNICO

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co.5 del D.L. 10.10.2012 n. 174

Brossasco, li 30/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE
(GIUSIANO Arch. Elisa)



Elisa Giusiano

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000

Brossasco, li 30/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(CERUTTI D.ssa Maria Paola)



M. Cerutti

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co.5 del D.L. 10.10.2012 n. 174

Brossasco, li 30/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(CERUTTI D.ssa Maria Paola)



M. Cerutti

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata/in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Brossasco per 15 giorni consecutivi dal 20 GEN. 2016 al - 4 FEB. 2016

Opposizioni: _____

Brossasco, li _____




IL SEGRETARIO COMUNALE
(Para D.ssa Monica)