

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000
Brossasco, li 09/12/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(CERUTTI D.ssa Maria Paola)

M. Cerutti

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co.5 del D.L. 10.10.2012 n. 174
Brossasco, li 09/12/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(CERUTTI D.ssa Maria Paola)

M. Cerutti

c:\documenti\determineUT2015\184-2015-UT

GI/E

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata/in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Brossasco per 15 giorni consecutivi dal 11 DIC. 2015 al 26 DIC. 2015

Opposizioni: _____

Brossasco, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Para D.ssa Monica)

M. Cerutti



COMUNE DI BROSSASCO

- PROVINCIA DI CUNEO -

P.zza Costanzo Chiari, 15 - 12020 BROSSASCO (CN)
Tel. 0175/68.103 - Fax: 0175/68.388 - P.IVA/C.F.: 00523760049

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 184 UT/2015

Brossasco, li 09/12/2015

OGGETTO: **LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA"**
(CIG n. 6268593E93 - CUP: B21B15000120009)
Approvazione Stato Finale Lavori e liquidazione Cert. Di Pagamento n° 2

La sottoscritta GIUSIANO Arch. Elisa in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 14 del 29/07/2015 con il quale gli è stata conferita la responsabilità del Servizio Tecnico;

Richiamate:

- la delibera C.C. n. 23 del 23.09.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015, unitamente al Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica;

- la delibera C.C. n. 22 del 23/09/2015 con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e l'elenco annuale 2015;

Premesso che:

- con Delibera G.C. n. 32 del 25.05.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione urbanistica con realizzazione di nuova rotatoria", a firma dell'Arch. Monge Riccardo con studio in Via Spielberg n.14 a Saluzzo (CN), dal quale risulta una somma complessiva di € 140.604,14 di cui € 111.647,80 per lavori, comprensivi di € 8.499,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 36.275,01 per costi della manodopera non soggetti a ribasso e € 28.956,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determina n. 70/UT del 13.07.2015 i lavori di "Ristrutturazione urbanistica con realizzazione di nuova rotatoria" sono stati conferiti in maniera definitiva alla Ditta COGIBIT s.r.l. con sede in Via Monasterolo n. 10 a Scarnafigi (CN) in Via Monasterolo n. 10, con un importo netto dei lavori determinato in € 49.734,04 (pari a € 66.873,79 decurtati del ribasso del 25,63%), oltre a € 8.499,00 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 36.275,01 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso) per complessivi € 94.508,05 oltre I.V.A. con aliquota ai sensi di Legge;

- con contratto Rep. n. 242/2015 del 25.09.2015, i lavori di "Ristrutturazione urbanistica con realizzazione di nuova rotatoria" sono stati formalmente appaltati alla Ditta COGIBIT s.r.l. con sede in Via Monasterolo n. 10 a Scarnafigi (CN) in Via Monasterolo n. 10, con un importo netto dei lavori determinato in € 49.734,04 (pari a € 66.873,79 decurtati del ribasso del 25,63%), oltre a € 8.499,00 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 36.275,01 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso) per complessivi € 94.508,05 oltre I.V.A. con aliquota ai sensi di Legge;

Dato atto che:

-con Determina n. 115/UT del 01.10.2015 per la realizzazione dei lavori di "Ristrutturazione urbanistica con realizzazione di nuova rotatoria" è stata impegnata la somma di € 94.508,05 + IVA 10% corrispondente e così complessivamente per € 103.958,85 (IVA compresa) imputata al Cap. 1510.1 (2.08.01.01) "Lavori di realizzazione e manutenzione strade e piazze", bilancio del corrente esercizio finanziario;

-con Determina n. 145/UT del 26.10.2015 è stato approvato il Primo Stato di Avanzamento dei Lavori di "Ristrutturazione urbanistica con realizzazione di nuova rotatoria", redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Monge Riccardo con studio in Via Spielberg n.14 a Saluzzo (CN), eseguiti a tutto il 25.09.2015, per un importo di € 34.658,34 soggetto al ribasso d'asta del 25,63% per un netto di € 25.775,41 a cui si sommano le opere non soggette a ribasso pari a € 21.724,10 e così per complessivi € 47.499,51;

-nel medesimo atto è stato predisposto di liquidare alla Ditta COGIBIT s.r.l. con sede in Via Monasterolo n. 10 a Scarnafigi (CN), esecutrice dei lavori di "Ristrutturazione urbanistica con realizzazione di nuova rotatoria", la somma di € 47.262,01 oltre l'IVA 10% corrispondente e così complessivamente per € 51.988,21 (IVA compresa), come risulta dal Certificato di Pagamento n° 1 dei lavori, citato in premessa e giusta fattura n. 95 del 30.09.2015

Visti:

- lo Stato Finale dei Lavori di "Ristrutturazione urbanistica con realizzazione di nuova rotatoria", redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Monge Riccardo con studio in Via Spielberg n.14 a Saluzzo (CN), eseguiti a tutto il 20.10.2015, per un importo di € 62.066,58 soggetto al ribasso d'asta del 25,63%, per un netto di € 46.158,92 a cui si sommano le opere non soggette a ribasso, pari a € 44.433,29 e le opere aggiuntive di cui all'ordine di servizio n. 2 per un importo di € 3.209,23, per un importo netto complessivo dello Stato finale pari a € 93.801,44;

- il Certificato di Pagamento n° 2 corrispondente alla rata finale dei lavori, dal quale risulta potersi pagare alla Ditta COGIBIT s.r.l. con sede in Via Monasterolo n. 10 a Scarnafigi (CN), al netto della ritenuta d'acconto del 0,50% per infortuni e del 1° SAL dei lavori, la somma di € 46.070,42 a cui si somma l'IVA 10% corrispondente e così complessivamente per € 50.677,46 (IVA compresa);

-la fattura n. 146 del 18.11.2015 emessa dalla Ditta COGIBIT s.r.l. con sede in Via Monasterolo n. 10 a Scarnafigi (CN), relativa al 2° SAL dei lavori corrispondente allo Stato Finale dei lavori di "Ristrutturazione urbanistica con realizzazione di nuova rotatoria", così come da Certificato di Pagamento n° 2, per una somma di € 46.070,42 oltre l'IVA 10% corrispondente e così complessivamente per € 50.677,46 (IVA compresa);

-la regolarità contributiva della Ditta COGIBIT s.r.l. con sede in Via Monasterolo n. 10 a Scarnafigi (CN), accertata degli enti preposti ed in corso di validità;

RICONOSCIUTA la regolarità della parcella per cui è d'uopo provvedere alla liquidazione;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera C.C. n. 26 del 02.07.2013;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Decreto Legislativo 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione tecnica mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 c. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis soprarichiamato;


DETERMINA

- 1) di approvare, come in effetti approva, la parte motiva che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare lo Stato Finale dei Lavori di "Ristrutturazione urbanistica con realizzazione di nuova rotatoria", redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Monge Riccardo con studio in Via Spielberg n.14 a Saluzzo (CN), eseguiti a tutto il 20.10.2015, per un importo di € 62.066,58 soggetto al ribasso d'asta del 25,63%, per un netto di € 46.158,92 a cui si sommano le opere non soggette a ribasso, pari a € 44.433,29 e le opere aggiuntive di cui all'ordine di servizio n. 2 per un importo di € 3.209,23, per un importo netto complessivo dello Stato finale pari a € 93.801,44;
- 3) di liquidare conseguentemente alla Ditta COGIBIT s.r.l. con sede in Via Monasterolo n. 10 a Scarnafigi (CN), quale Stato Finale dei lavori di "Ristrutturazione urbanistica con realizzazione di nuova rotatoria", la somma di € 46.070,42 oltre l'IVA 10% corrispondente e così complessivamente per € 50.677,46 (IVA compresa), come risulta dal Certificato di Pagamento n° 2 dei lavori, corrispondente alla rata finale dei lavori, citato in premessa e giusta fattura n. 146 del 18.11.2015;
- 4) di imputare la spesa complessiva di € 50.677,46 (IVA compresa), al Cap. 1510.1 (2.08.01.01) "Lavori di realizzazione e manutenzione strade e piazze", bilancio del corrente esercizio finanziario (Codice Siope: 2102), come da impegno di spesa effettuato con Determina n. 115/UT del 01.10.2015 (IMP 251/2015).


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE
(GIUSIANO Arch. Elisa)
Elisa Giusiano

SERVIZIO TECNICO

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co.5 del D.L. 10.10.2012 n. 174
Brossasco, li 09/12/2015


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE
(GIUSIANO Arch. Elisa)
Elisa Giusiano